



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลุดใต้ อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๕๖๑๐๑ / ๕๒๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศบาลตำบลลุดใต้

ตามที่ เทศบาลตำบลลุดใต้ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรนภา พรหมสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญาณัฐ ปาตุ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวิษระ สถาบันบัว)
ปลัดเทศบาลตำบลลุดใต้

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ ลามคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลลุดใต้



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของ

เทศบาลตำบลกุตไผ่

อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
1	ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	การฝึกอบรม	10,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	9,114
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุตไผ่	อุดหนุนงบประมาณ	100,000	ธ.ค. - ม.ค.69	-	-	/	100,000
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,251,600	ต.ค. - ก.ย.69	-	/	-	7,499,200
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	4,329,600	ต.ค. - ก.ย.69	-	/	-	2,109,200
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ต.ค. - ก.ย.69	-	/	-	24,000
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	228,480	พ.ค. - ส.ค.69	/	-	-	-
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	108,030	พ.ค. - ส.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
8	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมจัดงานวันเด็ก	80,000	ม.ค.69	-	-	/	80,000
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	987,840	ต.ค. - ก.ย.69	-	/	-	603,396
10	แสดงผลงานทางวิชาการ	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ	25,000	ก.พ. - มี.ค.69	-	-	/	25,000
11	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,429,820	ต.ค. - ก.ย. 69	-	/	-	756,670.73
12	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านกุตไผ่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านกุตไผ่	976,800	ต.ค. - ก.ย.69	-	-	/	568,348
13	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา	990,000	ต.ค. - ก.ย.69	-	-	/	577,676

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
14	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านค้อน้อย	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านค้อน้อย	528,000	ต.ค. - ก.ย.69	-	-	/	306,360
15	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านค้อใหญ่	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่	770,000	ต.ค. - ก.ย.69	-	-	/	447,238
16	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
17	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
18	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
19	ระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 1	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
20	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 10	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
21	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 11	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
22	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 3	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
23	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
24	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
25	ระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 6	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
26	ระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 7	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
27	ระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 8	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
28	ระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 9	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
29	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
30	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 10	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
31	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 11	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
32	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 2	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
33	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
34	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 4	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
35	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 5	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
36	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 6	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
37	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 9	อุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	10,000	ก.พ. - เม.ย.69	/	-	-	-
38	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	60,000	ม.ค. - มี.ค.69	/	-	-	-
39	รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ และสุรา	เป็นค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา	10,000	ก.พ.69	/	-	-	-
40	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	เป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	ก.พ. - เม.ย.69	-	-	/	15,000
41	รณรงค์ลดการใช้โฟมถุงพลาสติก	เป็นค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ลดการใช้ โฟมถุงพลาสติก	10,000	ม.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
42	ลดโลกร้อนด้วยมือเรา	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	30,000	ธ.ค.68	/	-	-	-
43	ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	10,000	มิ.ย.69	/	-	-	-
44	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	30,000	พ.ย.68	/	-	-	-
45	อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535	30,000	ก.ค. - ก.ย.69	/	-	-	-
46	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	40,000	พ.ย.68	-	-	/	33,200

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
47	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	79,400	ธ.ค. - มี.ย.69	-	/	-	10,050
48	ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลกุตไผ่	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลกุตไผ่	30,000	ธ.ค. - ก.พ.69	/	-	-	-
49	ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	30,000	ก.ค. - ก.ย.69	/	-	-	-
50	ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมระดับตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมระดับตำบล	10,400	เม.ย. - มี.ย.69	/	-	-	-
51	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	30,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	26,425
52	แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่น ๆ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่น ๆ	120,000	มี.ค. - เม.ย.69	-	-	/	120,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
53	ธรรมสัญจร	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมสัญจร	10,000	ก.ย.69	/	-	-	-
54	อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์	100,000	เม.ย.69	/	-	-	-
55	แข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน	30,000	พ.ย.68	-	-	/	30,000
56	วันลอยกระทง	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง	150,000	พ.ย.68	-	-	/	102,215
57	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2568)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2568)	23,250	พ.ย.68 - มี.ค.69	-	-	-	23,250
58	ปลูกต้นไม้	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้	10,000	ก.ค. - ส.ค..69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
59	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	10,000	ก.ค. - ก.ย.69	/	-	-	-
60	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	ต.ค. - ก.ย.69	-	/	-	1,950
61	กุตไผ่สัญจร	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกุตไผ่สัญจร	20,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	20,000
62	เลือกตั้งท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	30,000	ต.ค. - ก.ย.69	/	-	-	-
63	ส่งเสริมจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/โรงเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/โรงเรียน	20,000	เม.ย.-มิ.ย.69	/	-	-	-
64	อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	20,000	เม.ย.-มิ.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
65	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (สถานที่กลาง) อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร	28,000	พ.ย. – มี.ค.69	-	-	/	28,000
66	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	450,000	ต.ค. – มี.ค.69	-	/	-	100,000
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างที่พักรถบรรทุก บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร (หรือตามสภาพที่หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 567 ตารางเมตร)	386,000	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	461,000	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเด่นชัย บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	172,500	ม.ค. – มี.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจซอย 4 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	106,000	ม.ค. – มี.ค.69	/	-	-	-
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยสุพิศาล (ช่วงที่ 2) บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ	322,900	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนโพธิ์ไทร บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	147,000	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจซอย 4 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร	404,000	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-
74	โครงการก่อสร้างทางสาธารณะ เป็นผิวทางลูกรังแยกซอยปู้ตา-แปลงเกษตรกรรม บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร	173,000	ม.ค. – เม.ย.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
75	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสุพิศาล (ช่วงที่ 1) บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 32 เมตร	71,000	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-
76	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนพิทักษ์ธรรม บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ	431,700	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-
77	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร 2 บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	161,700	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
78	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนมงคลธรรม บ้านกลาง หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 133 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ	421,900	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-
79	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนรัฐพัฒนาไปทางถนนราษฎร์บำรุง ซอย 2 บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 153 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	469,100	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-
80	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์บำรุง บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 158 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ	496,500	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
81	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนน สน.4079 กุดไผ่-ค้อน้อย บ้านจิว หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 69 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	218,400	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-
82	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนสันติพิทักษ์ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	460,000	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-
83	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร	90,000	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
84	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร 4 บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	252,100	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-
85	โครงการต่อเติมอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองช่าง)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	432,000	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-
86	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุตไผ่ (กองช่าง)	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุตไผ่ ด้านข้างทางทิศเหนือ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร และทางทิศใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร	996,000	ม.ค. – ก.ค.69	/	-	-	-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลกุตไผ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
87	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยปุดา บ้านกุตไผ่ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร	99,000	ม.ค. - ก.ค.69	/	-	-	-
88	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 2) สายแยกทางหลวง 2218 - (ต่อนกุตไผ่ - บ้านกลาง) หมู่ที่ 6,11	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	6,965,000	ม.ค. - เม.ย.69	-	-	/	4,939,000
89	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	ต.ค. - ก.ย. 69	/	-	-	-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลภูเก็ต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.69)			ผลการใช้งบประมาณ ณ 31 มี.ค.69
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินแล้วเสร็จ	
90	รณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันไฟฟ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันไฟฟ้า	10,000	ม.ค. - เม.ย.69	-	-	-	-
91	อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	30,000	เม.ย. - มิ.ย.69	/	-	-	-
92	ฝึกอบรมจรรยาบรรณอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	30,000	ก.ค.69	/	-	-	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรนภา พรหมสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้จัดทำ

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลกุตไผ่
เรื่อง รายงานติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่ เทศบาลตำบลกุตไผ่ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๙) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกุตไผ่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ ลามคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตไผ่