

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกุตไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ข้อ ๐๙

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุดบาก	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๓๑ ม.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด หมู่ที่ ๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด หมู่ที่ ๒	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๒	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙. โครงการรณรงค์รณรงค์และแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๑.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๗. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในวัดและชุมชน หมู่ที่ ๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๖. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๗. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในบ้านและชุมชน หมู่ที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๒. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๑ พ.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๒๑	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๙๙๑,๖๐๐	๒,๙๙๑,๐๕๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๔,๓๐๐	๘๗,๗๑๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๘. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๑ ม.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙. อุดหนุนอาหารเสริม(นม)	๑,๖๗๓,๓๗๐	๑,๒๘๓,๑๖๙.๕๗	๑ ก.ย.๒๕๖๕	๓๑ ต.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๐. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “กุดไทเกมส์”	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๒๕๖๕	๓๑ ธ.ค..๒๕๖๕	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑. โครงการแข่งขันกีฬาระดับก่อนวัยเรียน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๖๐	๑ ก.พ.๒๕๖๖	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๒. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๓. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๑ พ.ค..๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๔. โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๗	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๒ พ.ค..๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๕. โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลกุดไท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าเย็บคราม	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๒๐	๑ ก.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗. โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันไฟฟ้า (จัดทำแนว กันไฟ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๓๑ ม.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๘. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๑ พ.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๙.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑. โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรสัตว์น้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒. โครงการกุดไทสัญจร	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๕๕	๑ ก.พ.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๓. โครงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย.๒๕๖๕	๓๑ พ.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๔. โครงการอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.(สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๑ ธ.ค.๒๕๖๕	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๕. โครงการคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๖. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๔,๓๗๕	๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๓๑ ธ.ค.๒๕๖๕	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๖	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๘. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังสายมงคลธรรม ซอย ๖ หมู่ที่ ๓	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๙. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังสายนาบัว หมู่ที่ ๓	๙๒,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๐. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังสายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๕๕,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อกัก ถนนพุทธธรรม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๒. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรังสายถนนปู่ตา ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๖๗,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเทศบาลตำบล กุดไห	๔๕๑,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๔. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กขอยคนภูธร หมู่ที่ ๔	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๕. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนน รัฐพัฒนา บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนน โพธิ์ไทร บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๘. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังสายนาเชียง เข้ม หมู่ที่ ๔ บ้านค้อใหญ่	๑๙๑,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖๙. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังสายเลียบบที่ปัก สงฆ์มงคลสถาพร-ทุ่งนากลาง หมู่ที่ ๑ บ้านกุดไห	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๐. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุพิศาล บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๑. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหินแห่ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนน มงคลธรรม ซอย ๑ บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	๓๖๑,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๓. . โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองพุก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสุขใจ ซอย ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๘๘,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยดงบ้านเพีย บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๖. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรังสายหนองหัวลิง หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพักสายแยก ทางหลวง ๒๒๑๘-(บ้านกุดไผ่-บ้านค้อน้อย) ถนน รพช.สน.๔๐๗๙ บ้านจั่ว หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๘. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทราย บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗๙. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔,๗	๖,๓๗๐,๐๐๐	๖,๓๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘๒. โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘๓. โครงการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดี	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ค.๒๕๖๖	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘๔. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๒๕๖๖	๓๑ ก.ค.๒๕๖๖	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘๕. โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘๖. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกุดไผ่	๒๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มีการเบิกจ่าย

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่างโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

๓. การนำแผนพัฒนาไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเทศบาลตำบล กุดไหจำนวนโครงการที่นำไปดำเนินการจริง เมื่อเปรียบเทียบกับคำร้อยละที่ถือว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ก็ให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น เมื่องบประมาณมีน้อยเทศบาลตำบลกุดไหจึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดไห ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

- ข้อเสนอแนะ

ส่วนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกุดไหควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น ควรแจ้งกำหนดการดำเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกเทศบาลตำบลกุดไห และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง เพื่อช่วยกันดูแลตรวจสอบ และออกติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินงบกลางควรพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ

๒. เรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลกุดไหดำเนินการเอง และโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการควรหาวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่ ทุกภาคส่วนควรร่วมกันตรวจสอบโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและผิดพลาดน้อยที่สุด

