

06. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุตไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาสามัคคี (จากบ้านนายปิติชัย ไพค่านาม ไปทางบ้านนายไผพจน์ โคตรลาคำ) บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาสามัคคี (จากบ้านนายปิติชัย ไพค่านาม ไปทางบ้านนายไผพจน์ โคตรลาคำ) บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๓๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			/	๓๗๐,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจากบ้านนางสำราญไปทางบ้านนายกองศักดิ์ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจากบ้านนางสำราญไปทางบ้านนายกองศักดิ์ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑	๒๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๓. โครงการก่อสร้างหอดังประปาบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหอดังประปา บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗	๕๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลวัดกลางภู บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล วัดกลางภู บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๕.โครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยศ คำโคตร บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายยศ คำโคตร บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมวน ฐานะสุ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมวน ฐานะสุ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑	๑๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗. โครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวเพชรรัตน์ ไปทางบ้านนางสาว เพชรรัตน์ ไปทางบ้านนางสาว สายน้ำ ทิพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวเพชรรัตน์ ไปทางบ้านนางสาว สายน้ำ ทิพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙	๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๘.โครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอำนวนย ช่วงทิพย์ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอำนวนย ช่วงทิพย์ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖	๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๙.โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นนาเทิงไปทางสวนยางพารานายโสดา ทิพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นนาเทิงไปทางสวนยางพารานายโสดา ทิพย์คำมี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕	๓๖๔,๐๐๐	๑๗ ม.ค.๒๕๖๘ – ๑๘ มี.ค.๒๕๖๘			/	๓๖๔,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นทางทุ่งกลางไปทางนายนสมทบ ช่วงทิพย์ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังเส้นทางทุ่งกลางไปทางนายนสมทบ ช่วงทิพย์ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑	๑๘๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๑๑. โครงการเสริมผิวลูกรังเส้นหนองหัวลิง บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมผิวลูกรังเส้นหนองหัวลิง บ้านกลาง หมู่ที่ ๘	๑๖๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๑๒. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		/		
๑๓.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔. โครงการปลูกต้นไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	/			
๑๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๑๖. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๘			/	๑๐๐,๐๐๐
๑๗. โครงการธรรมมะสัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมมะสัญจร	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘. โครงการอุปสมบทพระภิกษุจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในปืมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุปสมบทพระภิกษุจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในปืมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๑๙. อดทนุสนภาวัฒนธรรมอำเภอกุดบก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอดทนุสนภาวัฒนธรรมอำเภอกุดบก	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘			/	๑๐๐,๐๐๐
๒๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๙๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ค.ค.๒๕๖๘		/	/	๗,๑๔๗,๔๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑. เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๕๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘		/	/	๑,๘๒๘,๔๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน
๒๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘		/	/	๑๗,๗๒๐ เบิกจ่ายแล้ว ๖ เดือน
๒๓. โครงการกุดไห้สัญจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกุดไห้สัญจร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๒๔. โครงการคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกุดไห้สัญจร	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๒๕. โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖. โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริตแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/โรงเรียน ตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริตแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/โรงเรียน ตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	/			
๒๗. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	/			
๒๘. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	/			
๒๙. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘ -			/	๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)๒.โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)๒.โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๖๙,๓๓๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย.๒๕๖๘	/			
๓๑. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	๑๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘			/	๑๒,๐๐๐
๓๒.โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๒๖,๕๑๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘		/	/	
๓๓.โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๒๐๒,๘๑๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘		/	/	

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	๒,๗๕๖,๘๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย.๒๕๖๘		/	/	
๓๕. โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘	/			
๓๖. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ย.๒๕๖๗			/	๓๐,๐๐๐
๓๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๘- ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘			/	๖๐,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘. โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามพรบ. สาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามพรบ.สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๒๕๖๘	/			
๓๙.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘			/	
๔๐.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๓.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๔.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๕. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๗. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๔๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๙. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๐.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๔. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๕. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๖.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๗. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๙.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๖๐.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๕๙.โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลกุตไผ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลกุตไผ่	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	/			
๖๐.โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๖๑.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘			/	๑๗,๗๒๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๓. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาพื้นฐานและกีฬาอื่นๆ	๑๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘			/	๑๒๐,๐๐๐
๖๔.โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กุดไหเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กุดไหเกมส์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๗			/	๓๐,๐๐๐
๖๕.โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	/			
๖๖.โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไฟฟ้า (จัดทำแนวกันไฟ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไฟฟ้า (จัดทำแนวกันไฟ)	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘			/	๘,๕๗๒

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการรับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการรับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	/			
๖๘.โครงการฝึกอบรมจราจรแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจราจรแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			
๖๙.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๑ มิ.ย.๒๕๖๘	/			
๗๐.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอกุศบาก จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอกุศบาก จังหวัดสกลนคร	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๗			/	๓๕,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูแล้วเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูแล้วเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	/			

สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เป็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และในทางปฏิบัติได้ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมถึงงบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และงบประมาณที่ถ่ายโอนเงินสะสมด้วย ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙-๓๑ นั้นในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน แต่นำมาบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครบทุกยุทธศาสตร์ โดยได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง จึงทำให้โครงการพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิม มีจำนวน ๓๓๒ โครงการ แต่ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ รวมเป็น ๓๕๔ โครงการ

โดยได้ดำเนินการนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 71 โครงการ รวมจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 12 โครงการ รวมเป็น 83 โครงการ และสามารถเบิกจ่ายจริง ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 14 โครงการ ภายในครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 16.87 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.13

2 .การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ เนื่องจากการดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆยังอยู่ภายใต้การดำเนินงานการขอ งบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นปีแรกของการของบประมาณโดยตรง จึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำคำขอและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก ทั้งยังต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันกับการปฏิบัติงาน ด้วยความเร่งรีบ เพื่อให้ทันต่อการจัดส่งแบบคำขอในระบบ BBL เทศบาลตำบลกุฉินาคดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณจากหน่วยงานภายนอกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้โครงการต่างๆที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งเป็นโครงการที่ จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมต้องระงับไป และไม่ได้ดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

- ปัญหาอุปสรรค

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้อง ดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

3. การนำแผนพัฒนาไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเทศบาลตำบล กุฉินาคจำนวนโครงการที่นำไปดำเนินการจริง เมื่อ เปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละที่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะตามเกณฑ์จะต้องดำเนินการบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจ่ายขาดเงิน สะสมรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุฉินาค ก็ให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น เมื่องบประมาณมีน้อย

เทศบาลตำบลลูกไหจึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาเทศบาลตำบลลูกไหให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

- ข้อเสนอแนะ

ส่วนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในห้วงเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 เทศบาลตำบลลูกไหควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น ควรแจ้งกำหนดการดำเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกเทศบาลตำบลลูกไหและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบ เพื่อช่วยกันดูแลตรวจสอบและออกติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินงบกลางควรพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ
2. เรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลลูกไหดำเนินการเอง และโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการควรหาวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่ ทุกภาคส่วนควรร่วมกันตรวจสอบโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและผิดพลาดน้อยที่สุด
3. ในปีงบประมาณ 2568 ในห้วงเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 มีการพัฒนาที่เกิดประโยชน์กับประชาชนหลายยุทธศาสตร์ แต่ในบางยุทธศาสตร์ควรให้ความสำคัญมากกว่านี้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ควรให้ความสำคัญที่จะพัฒนาให้มากกว่านี้ ตามผลการติดตามและประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมา ในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นโครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดำเนินการไม่ครบทุกโครงการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสิ่งใหม่และเร่งด่วนในปีนี้ คือ การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในระบบ BBL เพื่อให้ทันในการส่งต่อเพื่อของบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณเอง จึงมีเวลากระชั้นชิด ไม่สามารถดำเนินการได้ บางโครงการ จึงได้โอนงบประมาณไปจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

